



Dezernat 4 Bürgerdienste – Schule – Kultur – Sport – Soziales - Museum	12.02.2024 Bearbeitet von: Johannes Schneider	Drucksachen-Nr.	Mitteilung	
			X	öffentlich
				nicht öffentlich

Beratungsfolge	Termin	TOP
Ausschuss für Familie und Soziales	21.02.2024	3.2

Mitteilung zum Sachstand „Unterbringung von Geflüchteten in Wohncontainern“

Die Container wurden im Dezember in Rudersdorf und Wilgersdorf aufgestellt.

Die Verwaltung hat frühzeitig die Aufträge für die Anschlussarbeiten Wasser und Kanal vergeben. Auch der Stromanschluss durch Westnetz wurde rechtzeitig beantragt. Aufgrund der Witterung der letzten 2 Monate konnte bislang keine Arbeiten durchgeführt werden. Die Verwaltung rechnet aber bis Ende Februar mit dem Abschluss aller notwendigen Arbeiten.

Zwischenzeitlich sind die Hausmeister dabei die Räume auszustatten (Betten, Schränke usw.) und alles für den geordneten Einzug der Menschen zu organisieren.

Der Bürgermeister
 In Vertretung
 Schneider
 1. Beigeordneter